Etne kommune
Drift og vedlikehald
Tinghuset
Postboks 54
5591 Etne

RØYRLEGGARMELDING

Tiltakshavar: ______________________ Gnr. ________ Bnr. ________ Tomt nr. _____

Adresse eiger ______________________

Adresse bygg ______________________

Nybygg ☐ Eksisterande bygg ☐

Før tiltaket

Vassforsyning offentleg ☐ privat ☐ Kloakkforhold offentleg ☐ privat ☐ Overvann offentleg ☐ privat ☐

Etter tiltaket

Vassforsyning offentleg ☐ privat ☐ Kloakkforhold offentleg ☐ privat ☐ Overvann offentleg ☐ privat ☐

Bruksareal bustadhus m^2

Vann	Dim.	Type	**Kloakk**	Dim.	Type	**Overvann**	Dim.	Type
Stikkleidning			Stikkleidning			Stikkledning		
Fellesleidning			Fellesleidning			Fellesleidning		
Hovudleidning			Hovudleidning			Hovudleidning		
Vassmålar	Ja ☐	Nei ☐	Slamavskiljar	Ja ☐	Nei ☐	Grøft, bekk	Ja ☐	Nei ☐
Sprinklaranlegg	Ja ☐	Nei ☐	Infiltrasjon	Ja ☐	Nei ☐	Terreng	Ja ☐	Nei ☐
						Fortrengingsmagasin	Ja ☐	Nei ☐

Skildring av tiltaket: ______________________

Gjennomføring av tiltaket skal varslast på førehand. Påkopling skal varslast til VA-ansvarleg i kommunen minst 24 timer før tiltaket. Grøfta skal ikkje gjenfyllast, slik at kommunen har høve til kontroll.
Utførande må være autorisert. Legginga føregår etter at meldinga er godtatt og signert av kommunen. Gjeldande lovar og forskrifter skal overhaldast.
Naudsynt graveløyve må innehentast før igangsetting.
Både påkoplingar til kommunale leidningar og stoppekran til vassleidning blir skissert på kommunale leidningskart og vedlagt til meldinga. Stoppekran skal GPS-innmålast.
Graving ved eller tilkopling til kommunale leidningar skjer i arbeidstida, måndag til fredag 08:00 – 15:00.

I tillegg til gjeldande lover og forskrifter skal NORVARs VA-Norm, VA-miljøblader og kommunens vedtak overhaldast. Dersom vassforsyninga er privat, som t.d. i Skånevik, skal vassansvarleg kontaktast.

Kommunen seier i frå seg eit kvart ansvar for skader som måtte oppstå som følgje av grøftinga.

Kabeleigarane, som t.d. Telenor, Etne e-lag eller SØK skal kontaktast for påvising av kablar/leidningar.

Skader påført kommunal eller privat leidning eller grøft skal erstattast fullt ut. Kommunen tar alle moglege atterhald om at påteikning av vass- og avlaupsnettet er rett. Kommunens leidningskartverk er berre meint orienterande og vil alltid innehalde unøyaktigheiter.

Ved graving i eller inntil 3 m ved sida av offentleg veg må det innhentast graveløyve.

Eigaren må sjølv innhente løyve til arbeidet og løyve til å ha liggande leidningsgrøft, samt vedlikehalds og tilsynsrett, over andre sin eigedom. Når tilkopling skjer via privat fellesleidning må eigaren sjølv innhente løyve til påkopling frå dei som har rettane. Dersom eigaren/utbyggjar ønskjer at kommunen skal overta

hovudleidningen må det avklarast og stadfestast i avtale på førehand. Dette kan f.eks. vere aktuelt på nye bustadfelt.

Leidningar som skal koplast inn på kommunal overvassleidning skal ha sandfang nærmast mogleg påkoplinga.

Når eksisterande vass- eller avlaupsleidning eller grøft må flyttast av omsyn til ny utbygging, skjer endringsarbeida for utbyggar sin rekning.

Kommunen overtar med sin kontroll av anlegget, ikkje noko ansvar overfor eigar, røyrleggarfirma eller tredje mann. For brot i vassforsyninga eller mangelfullt vasstrykk og eventuelle ulemper p.g.a. dette, blir det ikkje gitt erstatning. Eigar må sjølv sørgje for og koste trykkforsterkningspumpe eller tryggreduksjonsventil der dette er naudsynt.

Dersom lågast sluk (golv) ligger lågare enn største høgvasstand skal det monterast tilbakeslagsventil på avlaupsleidning. Vedlikehald og kontroll er eigarens ansvar.

Der ikkje anna er vedtatt, gjelder allmenne regler fastsett i lov og forskrift.

Eigaren forpliktar seg til å overhalde det til ei kvar tid gjeldande sanitærreglement, samt forskrifter og andre bestemmelsar som er eller blir gitt i medhald av reglement.

Dispensasjonar frå de til ei kvar tid gjeldande reglementer og bestemmelsar må søkjast av eigar og sendast teknisk etat gjennom autorisert røyrlegger.

Kommunen er utan ansvar:

- Dersom private leidningar blir forureina eller blir stoppa til av rust, slam eller andre stoffar, med mindre dette beviselig kan skyldast forhold frå kommunens side
- For frostskader på stikkleidningar som følgje av driftsstans på offentlig nett
- For skader og ulemper i en eigedom ved overflatevatn som følgje av ekstraordinære regnskyll eller ekstrem høgvasstand i sjø, fjord, elv eller bekk, uansett om vannet trenger igjennom avløpsleidningar, vegger eller på andre måtar

Med underskrifta bekreftar ansvarshavande at det som er nemnda ovafor er aksept og blir etterfølgt

____________	____________	____________
sted	dato	Underskrit og stempel

Saksbehandling, utfylles av kommunen

Etne kommune, teknisk etat

Påkoplingsavgift vatn	kr	____________
Påkoplingsavgift kloakk	kr	____________
Sum vass- og kloakkpåkopling	kr	____________
25 % meirverdiavgift	kr	____________
Sum kroner		____________

Betalt dato

Etne, teknisk etat, den ____________

____________	____________
Kontroll Forvaltning	VA-ansvarleg

Etne kommune
Drift og vedlikehald
Tinghuset
Postboks 54
5591 Etne

RØYRLEGGARMELDING

Ferdigmelding

Tiltakshavar: ______________________ Gnr. ________ Bnr. ________ Tomt nr. ____

Adresse eiger ______________________

Adresse bygg ______________________

Nybygg ☐ Eksisterande bygg ☐

Skildring av tiltaket: ______________________

____

____

____

Vatn påkopling dato: ____________ Septiktank nedsett dato: ____________

Kloakk påkopling dato: ____________ Septiktank utkoplet dato: ____________

Etne kommune ved ______________________ er varsla for kontroll. Kontroll av anlegg må meldast frå om dagen før. Arbeidet kan fortsetjast dersom kontrolløren ikkje kjem til avtala tid.

Lim inn kommunalt leidningskart, marker huset, teikna inn stikkleidningane og private/kommunale hovudleidningar. Målsett tilkoplingspunkt, utvendig stoppekran og gjennomføring i grunnmur. Påfør kotehøgde på kloakk i påkopling. Påfør X, Y og Z koordinatane av soppekran.

Bruk gjerne DIN A 4 kart til påteikninga som er lagt ved.

Teiknforklaring					
	Vann	(blå heiltrukken linje)	Anboring	──┤	AN
	Avløp	(grøn strek-prikk linje)	Stoppekran	X	ST
	Overvann	(svart stipla linje)	Nord	──▶	N
	Avløp fellesleidning	(raud prikka linje)			